

मुख्यमंत्री विकास योजना

कोडरमा विधान सभा क्षेत्र

क्र0	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि	प्राक्कलित राशि	कार्यकारी एजेन्सी	उपावंटित राशि	व्यय राशि	पूर्व में समर्पित डी0सी0 विपत्र	वर्तमान में समर्पित डी0सी0 विपत्र	कुल डी0सी0 विपत्र	अवशेष राशि	भौतिक स्थिति
1	कोडरमा	ग्राम करमा श्मशान घाट में शेड निर्माण	273/02.06.15	225000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	168750	168750	0.00	0.00	0.00	168750.00	पूर्ण
2	कोडरमा	ग्राम करमा चेकडैम में छठ घाट का निर्माण	273/02.06.15	250000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	187500	187500	0.00	0.00	0.00	187500.00	पूर्ण
3	कोडरमा	ग्राम बलरोटॉड छठ तालाब में घाट का निर्माण	273/02.06.15	250000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	187500	187500	0.00	173015.00	173015.00	14485.00	पूर्ण
4	कोडरमा	ग्राम बसधरवा के श्मशान घाट में शेड निर्माण	273/02.06.15	225000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	168750	168750	0.00	0.00	0.00	168750.00	पूर्ण
5	कोडरमा	ग्राम वृन्दा के अकतो नाला पर छठ घाट का निर्माण	273/02.06.15	250000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	187500	187500	0.00	67855.00	67855.00	119645.00	कार्य पूर्ण
6	कोडरमा	ग्राम बदडीहा के श्मशान घाट में शेड का निर्माण	273/02.06.15	225000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	168750	168750	0.00	0.00	0.00	168750.00	कार्य पूर्ण
7	कोडरमा	ग्राम विच्छीपहरी (बेकोबार) छोटकी नदी में छठ घाट निर्माण	273/02.06.15	250000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	187500	187500	0.00	0.00	0.00	187500.00	पूर्ण
8	कोडरमा	पंचायत पथलडीहा के पथलडीहा में हॉस्पिटल के तालाब में छठ घाट का निर्माण	273/02.06.15	250000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	187500	187500	0.00	0.00	0.00	187500.00	पूर्ण
9	कोडरमा	ग्राम चिगलागर में आर0ई0ओ0 रोड सुरेन्द्र यादव के घर से बरगद पेड तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण	273/02.06.15	425000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	382500	318750	320176.00	0.00	320176.00	62324.00	कार्य पूर्ण
10	मरकच्चो	मरकच्चो मध्य बंधन चौक से हॉस्पिटल रोड तक पी0सी0सी0 रोड एवं दोनो तरफ नाली निर्माण	273/02.06.15	300000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	225000	225000	0.00	75671.00	75671.00	149329.00	पूर्ण
11	डोमचौच	डोमचौच प्रखण्ड के दक्षिण डोमचौच पंचायत स्थित समुद्री आहर के पश्चिमी किनारे मनोहर मास्टर के घर के सामने से सुरेन्द्र भुइयों के जमीन होते हुए माडेल एकेडमी विद्यालय तक गार्डवाल का निर्माण	290/13.06.15	350000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	262500	262500	0.00	0.00	0.00	262500.00	स्थगित

12	कोडरमा	प्रखण्ड कोडरमा के ग्राम झुमरी अंश करमा विजय दास के घर से छठ घाट की ओर पी0सी0सी0 पथ निर्माण	290/13.06.15	650000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	585000	585000	454270.00	105702.00	559972.00	25028.00	कार्य पूर्ण
13	डोमचौंच	डोमचौंच के काराखूट स्थित अनुप टोला के बुदुआदाह में छठ घाट का निर्माण	445/02.10.15	250000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	125000	125000	0.00	0.00	0.00	125000.00	कार्य प्रगति पर
14	डोमचौंच	डोमचौंच के तैतरियाडीह में लक्ष्मण राम के घर से कदवारा तक नाली निर्माण	445/02.10.15	400000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	200000	200000	0.00	200000.00	200000.00	0.00	50 प्रतिशत पूर्ण
15	कोडरमा	जरगा पंचायत स्थित हथुआधारण गाँव में छठ घाट निर्माण	542/21.12.15	250000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	187500	0.00	0.00	0.00	0.00	187500.00	कार्य प्रगति पर
16	कोडरमा	जरगा पंचायत स्थित करमटांड गाँव में विकास भुईया के घर से शिवा भुईया के घर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण	542/21.12.15	500000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	375000	0.00	0.00	0.00	0.00	375000.00	कार्य प्रगति पर
17	कोडरमा	गरहाई मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण	542/21.12.15	400000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	300000	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	कार्य प्रगति पर
18	कोडरमा	ग्राम वीरजामू में छठ घाट का निर्माण	542/21.12.15	250000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	187500	187500	0.00	0.00	0.00	187500.00	पूर्ण
कुल :-				5700000.00		4273750.00	3347500.00	774446.00	622243.00	1396689.00	2877061.00	

मुख्यमंत्री विकास योजना

कोडरमा विधान सभा क्षेत्र

क्र0	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि	प्राक्कलित राशि	कार्यकारी एजेन्सी	उपावंटित राशि	व्यय राशि	पूर्व में समर्पित डी0सी0 विपत्र	वर्तमान में समर्पित डी0सी0 विपत्र	कुल डी0सी0 विपत्र	अवशेष राशि	भौतिक स्थिति
1	नगर पर्वद, झुमरीतिलैया	झुमरीतिलैया में झंडा चौक के निकट शौचालय निर्माण	250/04.08.16	1000000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	900000	500000	0.00	900000	900000.00	0.00	पूर्ण
2	नगर पंचायत कोडरमा	कोडरमा नगर में बाईपास रोड स्थित जयनगर मोड के निकट शौचालय निर्माण	250/04.08.16	1000000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	500000	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	कार्य प्रगति पर
3	मरकच्चो	मरकच्चो प्रखण्ड के लोहंडियों में श्मशान शोड	353/22.11.16	250000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	187500.00	187500.00	0.00	187500.00	187500.00	0.00	पूर्ण
4	मरकच्चो	मरकच्चो प्रखण्ड के झलकडीह में श्मशान शोड	353/22.11.16	250000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	187500.00	187500.00	0.00	187500.00	187500.00	0.00	पूर्ण
5	डोमचॉच	डोमचॉच के सिमरिया में श्मशान घाट पर शोड निर्माण	353/22.11.16	250000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	187500.00	187500.00	0.00	187500.00	187500.00	0.00	पूर्ण
6	मरकच्चो	मरकच्चो प्रखण्ड में डगरनवा के उदालो में श्मशान शोड	353/22.11.16	250000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	187500.00	187500.00	0.00	187500.00	187500.00	0.00	पूर्ण
7	कोडरमा	कोडरमा नगर वार्ड 7 में सुधा स्वीट्स से लेकर सुरेश सिंह के घर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण	353/22.11.16	300000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	300000.00	225000.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00	पूर्ण
8	नगर पर्वद, झुमरीतिलैया	झुमरीतिलैया गुमो चटनिया घाट पर श्मशान शोड निर्माण	353/22.11.16	250000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	187500.00	187500.00	0.00	187500.00	187500.00	0.00	पूर्ण
9	मरकच्चो	मरकच्चो प्रखण्ड के उत्तरी पंचायत स्थित दुबा आहर में दोनों छोर पर कल्वर्ट निर्माण	353/22.11.16	300000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	225000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225000.00	कार्य प्रगति पर
10	नगर पर्वद, झुमरीतिलैया	झुमरीतिलैया वार्ड 7 झलपो में लक्ष्मण रविदास के घर से विकास चौधरी के घर वाले रास्ते का पी0सी0सी0 पथ निर्माण	353/22.11.16	400000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	300000.00	300000.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00	पूर्ण
11	डोमचॉच	डोमचॉच प्रखण्ड के पारहों में उ0उ0वि0 के पास गार्डवाल	353/22.11.16	400000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	कार्य प्रगति पर

12	नगर पर्वद, झुमरीतिलैया	झुमरीतिलैया गुमो बरवाडीह श्मशान घाट पर शोड और चबूतरा निर्माण	353/22.11.16	300000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	270000.00	225000.00	0.00	230995.00	230995.00	39005.00	पूर्ण
13	मरकच्चो	मरकच्चो प्रखण्ड के गैरागी गाँव स्थित तालाब में छट घाट निर्माण	353@22-11-16	300000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	270000.00	0.00	0.00	205095.00	205095.00	64905.00	कार्य प्रगति पर
14	मरकच्चो	मरकच्चो प्रखण्डके नगीरतो में द्वारिका महतो के घर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	34870.50	34870.50	0.00	34870.50	34870.50	0.00	पूर्ण
	मरकच्चो	मरकच्चो प्रखण्ड के बौसडीह में राम मंदिर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	34870.50	34870.50	0.00	34870.50	34870.50	0.00	पूर्ण
	मरकच्चो	मरकच्चो प्रखण्ड के चोपनाडीह में फूलचंद यादव के घर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	34870.50	34870.50	0.00	34870.50	34870.50	0.00	पूर्ण
	मरकच्चो	मरकच्चो प्रखण्ड के झलकडीह में श्यामलाल पंडित के घर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	34870.50	34870.50	0.00	34870.50	34870.50	0.00	पूर्ण
	मरकच्चो	मरकच्चो प्रखण्ड के पडरिया में विश्वनाथ सिंह के घर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	34870.50	34870.50	0.00	34870.50	34870.50	0.00	पूर्ण
	मरकच्चो	मरकच्चो प्रखण्ड के कोठियार में गंडू लोहार के घर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	34870.50	34870.50	0.00	34870.50	34870.50	0.00	पूर्ण
	कोडरमा	कोडरमा प्रखण्ड के वीरजामू में परमेश्वर ठाकुर के घर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	41845.00	34870.50	0.00	41845.00	41845.00	0.00	पूर्ण
	मरकच्चो	मरकच्चो प्रखण्ड के दशारोखुर्द चौधरी मुहल्ला में अनिल कुमार यादव के घर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	34870.50	34870.50	0.00	34870.50	34870.50	0.00	पूर्ण
	कोडरमा	कोडरमा प्रखण्ड के पिपराडीह में विनोद वर्णवाल के घर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	41845.00	34870.50	0.00	41845.00	41845.00	0.00	पूर्ण
	कोडरमा	कोडरमा प्रखण्ड के लरियाडीह में देवी मंडप के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	41845.00	34870.50	0.00	41845.00	41845.00	0.00	पूर्ण
कोडरमा	कोडरमा प्रखण्ड के लरियाडीह में प्रभु सिंह के घर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	41845.00	34870.50	0.00	41845.00	41845.00	0.00	पूर्ण	

कोडरमा	कोडरमा प्रखण्ड के बेलगढ़ा बाराटोला में सुरेश यादव के घर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	41845.00	34870.50	0.00	41845.00	41845.00	0.00	पूर्ण	
कोडरमा	कोडरमा प्रखण्ड के बेलगढ़ा में शंकर यादव के घर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	41845.00	34870.50	0.00	41845.00	41845.00	0.00	पूर्ण	
डोमचौंच	डोमचौंच प्रखण्ड के कटाही में प्रकाश यादव के घर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	34870.50	34870.50	0.00	34870.50	34870.50	0.00	पूर्ण	
नगर पंचायत कोडरमा	कोडरमा नगर स्थित हरिसभा रोड में अजय पाण्डेय के घर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	34870.50	34870.50	0.00	34870.50	34870.50	0.00	पूर्ण	
कोडरमा	कोडरमा प्रखण्ड के लोचनपुर में सकलदेव यादव के घर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	41845.00	34870.50	0.00	41845.00	41845.00	0.00	पूर्ण	
कोडरमा	कोडरमा प्रखण्ड के बेलगढ़ा में बीच टोला चमन यादव के घर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	41845.00	34870.50	0.00	41845.00	41845.00	0.00	पूर्ण	
मरकच्चो	मरकच्चो प्रखण्ड के जामू में रविन्द्र गुप्ता के घर के पास चापानल अधिष्ठापन	353/22.11.16	46494.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	34870.50	34870.50	0.00	34870.50	34870.50	0.00	पूर्ण	
15	नगर पर्यद झुमरीतिलैया या झुमरीतिलैया	झुमरीतिलैया वार्ड 27 में ग्लास फ़ैक्ट्री मोड से अशोक डोम, मुकेश डोम के घर होकर जानेवाले पथ का पी0सी0सी0 पथ निर्माण	353/22.11.16	600000	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	450000	450000	0.00	450000	450000.00	0.00	पूर्ण
16	कोडरमा	बसधरवा में स्कूल से बजरंगबली मंदिर तक नाली व ढक्कन निर्माण	106/वि0/23.03.17	600000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	450000.00	450000.00	0.00	0.00	0.00	450000.00	कार्य पूर्ण
17	कोडरमा	बसधरवा में चिंतामन यादव के घर से सूकर यादव घर तक नाली व ढक्कन निर्माण	106/वि0/23.03.17	300000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	270000.00	300000.00	0.00	241238.00	241238.00	28762.00	कार्य पूर्ण
18	कोडरमा	झरीटांड में नाली निर्माण	106/वि0/23.03.17	600000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	450000.00	240000.00	0.00	0.00	0.00	450000.00	कार्य प्रगति पर
19	कोडरमा	कोडरमा नगर पंचायत बहेरवाटांड में छठ घाट निर्माण	106/वि0/23.03.17	300000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	225000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225000.00	शिलान्यास की प्रत्याशा में
20	कोडरमा	पथलडीहा में शमशान शोड	106/वि0/23.03.17	250000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	187500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187500.00	शिलान्यास की प्रत्याशा में

21	डोमचौच	डोमचौच प्रखण्ड स्थित ढाब में महुआपहाड़ी में छठ घाट निर्माण	106/वि0/23.03.17	300000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	270000.00	300000.00	0.00	190029.00	190029.00	79971.00	कार्य पूर्ण
22	डोमचौच	डोमचौच प्रखण्ड के भेलवाटांड में निर्मल मोदी के घर से शिवाजी ठाकुर के घर तक पी0सी0सी0	106/वि0/23.03.17	400000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	300000.00	0.00		0.00		300000.00	कार्य प्रगति पर
23	डोमचौच	डोमचौच प्रखण्ड के वनमुरहा ढाब में श्मशान शेड निर्माण	106/वि0/23.03.17	250000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	187500.00			0.00		187500.00	विवादित
24	सतगावाँ	सतगावाँ प्रखण्ड के मथुराडीह गाँव में बजरंगबली मंदिर से सोतिया नाला तक नाली निर्माण	106/वि0/23.03.17	400000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	300000.00			0.00		300000.00	शिलान्यास की प्रत्याशा में
25	सतगावाँ	सतगावाँ प्रखण्ड के बासोडीह मवि के पीछे पी0डब्लु0डी0 से जयराम महतो, टेहरों घर तक पी0सी0सी0 निर्माण	106/वि0/23.03.17	400000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	300000.00	100000.00		0.00		300000.00	25 प्रतिशत कार्य पूर्ण
26	मरकच्चो	मरकच्चो प्रखण्ड के कटियों में महादेव किस्कू के घर से चेतु मुरमू के घर तक पी0सी0सी0 निर्माण	106@fo0@23-03-17	400000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	360000.00	400000.00		258201.00	258201.00	101799.00	कार्य पूर्ण
27	मरकच्चो	मरकच्चो प्रखण्ड के पसियोडीह में बालेश्वर सिंह के घर से दीपन ठाकुर के घर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण	106/वि0/23.03.17	400000.00	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	360000.00	400000.00		399997.00	399997.00	-39997.00	कार्य पूर्ण
कुल :-				11286892.00		8795965.00	5455169.00	0.00	5096520.00	5096520.00	3699445.00	