

भवन निर्माण विभाग	कोडरमा स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में डी टाईप में तीन अदर आवासीय भवन का जीर्णोधार कार्य	15.535	04.10.16	13.08198	06.12.2016	मनोज प्रसाद यादव	0.000	13.082	12.977	12.977	05.02.2017	100%	0.9388	कार्य पूर्ण
	जिला जज -1 का आवासीय भवन का जीर्णोधार कार्य	8.588	04.10.16	7.31996	08.02.2017	मनोज कुमार सिंह	0.000	7.320	3.874	3.874	07.04.2017	80%		कार्य प्रगति में
	कोडरमा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 100 डायल हेतु कमरे का जीर्णोधार कार्य	21.120	16.09.16	14.77388	25.10.2016	रतन लाल चौधरी	16.083	5.036	5.036	21.120	24.01.2017	100%		कार्य पूर्ण
	कोडरमा समाहरणालय के बेसमेंट शौचालय एवं मुख्यद्वार का मरम्मत कार्य	2.497	lettr No. 09 dated.12-04-2017	2.49495	29.06.2017	तूलसी मोदी	0.000	2.497	2.314	2.314	28.07.2017	100%		कार्य पूर्ण
	कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल कोडरमा के कार्यालय कक्ष एवं पदाधिकारी हेतु विश्राम गृह का जीर्णोधार कार्य	8.511	19.12.2016	2.0221	05.07.2017	सुवास चन्द्र छावरा	0.000	8.511	5.513	5.513	04.08.2017	100%		कार्य पूर्ण
	सदर अस्पताल कोडरमा में पीसीसी पथ का निर्माण कार्य	49.380	30.11.2016	44.43753	15.02.2017	राज कुमार पाण्डेय	43.055	1.382	1.382	44.438	14.05.2017	100%		कार्य पूर्ण
	सदर अस्पताल कोडरमा के टूटे हुए एवं खुले भाग के चारदिवारी का निर्माण कार्य	40.897	30.11.2016	36.88102	15.03.2017	ठाकुर यशवंत सिंह	0.000	36.881	36.811	36.811	14.06.2017	100%		कार्य पूर्ण
	सदर अस्पताल कोडरमा के नए मुख्य द्वार तथा Front Statue का सुन्दरीकरण	12.091	30.11.2016	10.53171	15.03.2017	शशि भूषण प्रसाद	2.871	7.965	7.149	10.020	14.06.2017	100%		कार्य पूर्ण

15	भवन निर्माण विभाग	सदर अस्पताल कोडरमा के पीसीसी पथ के साथ परिसर को स्वच्छ रखने हेतु आवश्यक पेपर ब्लॉक लगाने एवं परिसर का समतलीकरण कार्य	49.813	30.11.2016	44.62678	15.02.2017	राजेश कुमार सिंह	25.108	19.126	19.126	44.234	14.05.2017	100%	कार्य पूर्ण
16		जिला प्रधान न्यायधीस के आवास के चारदीवारी को उचा करने कनसल्टीना क्वाइल लगाने का कार्य	5.302	12.04.2017	4.82371	29.06.2017	सुधीर कुमार	0.000	0.000	5.263	5.263	28.09.2017	100%	कार्य पूर्ण
17		व्यवहार न्यायालय कोडरमा में अतिरिक्त लिटिगेट सेड का निर्माण कार्य	16.230	12.04.2017	16.21151	05.07.2017	साई कन्सो	0.000	16.300	8.698	8.698	04.12.2017	85%	कार्य प्रगति में
18		व्यवहार न्यायालय कोडरमा के चारदीवारी को उचा करने कनसल्टीना क्वाइल लगाने का कार्य	22.004	14-Jun-17	22.00369	29/8/17	उमेश सिंह	0.000	0.000	15.848	15.848	28.12.2017	80%	कार्य प्रगति में
; kx %			1,068.476		828.119			898.098	199.223	198.634	0.000	1,096.732		

अनुसूची 47.16														
19	समाज कल्याण विभाग	समाज कल्याण विभाग स्थित सी टाइटन आवारा सी-2 के विशेष पर्यवेक्षण कार्य	6.025	26.10.16	5.79017	16.03.2017	अर्थी कर्मचारी	0.000	6.025	5.527	5.527	15.03.2017	100%	समाप्त
20	समाज कल्याण विभाग	समाज कल्याण विभाग स्थित सी टाइटन आवारा सी-3 के विशेष पर्यवेक्षण कार्य	5.057	26.10.16	4.69760	19.03.2017	अर्थी कर्मचारी	0.000	5.057	4.569	4.569	18.03.2017	100%	समाप्त
21	समाज कल्याण विभाग	भूमि विभाग स्थित सी टाइटन आवारा के विशेष पर्यवेक्षण कार्य	5.152	26.10.16	5.00093	10.03.2017	अर्थी कर्मचारी	0.000	5.152	3.991	3.991	10.03.2017	100%	समाप्त
22	समाज कल्याण विभाग	समाज कल्याण विभाग स्थित सी टाइटन आवारा सी-2 के विशेष पर्यवेक्षण कार्य	6.284	26.10.16	6.00640	11.02.2017	अर्थी कर्मचारी	0.000	6.284	5.393	5.393	10.04.2017	100%	समाप्त
23	समाज कल्याण विभाग	समाज कल्याण विभाग स्थित सी टाइटन आवारा सी-3 के विशेष पर्यवेक्षण कार्य	6.435	26.10.16	6.13603	03.02.2017	अर्थी कर्मचारी	0.000	6.435	6.011	6.011	02.02.2017	100%	समाप्त
24	समाज कल्याण विभाग	भूमि विभाग स्थित सी टाइटन आवारा सी-2 के विशेष पर्यवेक्षण कार्य	5.152	26.10.16	5.00409	09.03.2017	अर्थी कर्मचारी	0.000	5.152	4.319	4.319	08.04.2017	100%	समाप्त
25	समाज कल्याण विभाग	समाज कल्याण विभाग स्थित सी टाइटन आवारा सी-3 के विशेष पर्यवेक्षण कार्य	5.930	26.10.16	5.65859	21.03.2017	अर्थी कर्मचारी	0.000	5.930	4.992	4.992	21.03.2017	100%	समाप्त
26	समाज कल्याण विभाग	सोडरना विभाग स्थित जलाशय के पास सी टाइटन आवारा के विशेष पर्यवेक्षण कार्य	3.150	15.12.2016	3.03620	15.02.2017	अर्थी कर्मचारी	0.000	3.150	3.101	3.101	14.03.2017	100%	समाप्त
27	समाज कल्याण विभाग	सोडरना विभाग स्थित जलाशय के पास सी टाइटन आवारा के विशेष पर्यवेक्षण कार्य	2.211	15.12.2016	2.36564	16.03.2017	अर्थी कर्मचारी	0.000	2.211	2.211	2.211	15.02.2017	100%	समाप्त
28	समाज कल्याण विभाग	समाज कल्याण विभाग स्थित सी टाइटन आवारा के विशेष पर्यवेक्षण कार्य	24.523	19.04.2017	24.96463	21.02.2017	अर्थी कर्मचारी	0.000	24.523	8.658	8.658	19.02.2017	100%	समाप्त
कुल			69.918		5.65859			0.000	69.918	48.772	48.772			

कार्यपालक अधिकारी
 सचिव, प्रशासन, सोडरना।

teK 'k"l'vllrxr ; kstukvldk ixfr ifronu
Hkou i xlyjckMjek

10 tuojh 2018

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि	एकरचनामा की राशि (लाख में)	एकरचनामा की तिथि	संवेदक का नाम एवं मोबाईल सं०	वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त आवंटन (लाख में)	वित्तीय वर्ष 2016-17 तक व्यय (लाख में)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त आवंटन (लाख में)	वित्तीय वर्ष 2017-18 तक व्यय (लाख में)	कुल प्राप्त राशि (9+11) लाख में	कुल अदातन व्यय (10+12) लाख में	एकरचनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	योजना की भौतिक स्थिति	राशि की आवश्यक्ता (6-13)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	भवन निर्माण विभाग	मरकच्चो में 1000 टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण कार्य	88.453		88.86594	01.12.2016	मेसर्स राइट फाउण्डेशन		26.366	88.453	60.745	88.453	87.111	31.08.2017	100%		कार्य पूर्ण
2		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फुलवरिया के चहारदीवारी चेंकर टाइल्स बिछाने का कार्य	14.181		14.05672	15.03.2017	देवनाारायण प्रसाद		0.000	14.181	9.228	14.181	9.228	14.06.2017	85%		कार्य प्रगति में
3		पंचायत संसाधन केन्द्र के चहारदीवारी का निर्माण कार्य	24.42		21.96161	18.05.2017	श्री नवीन कुमार		0.000	33.000	21.902	33.000	21.902	17.08.2017	100%		कार्य पूर्ण
4		कोडरमा सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय भवन का जीर्णोधार कार्य			27.4075	08.02.2017	रत्नेश कुमार जयशवाल		11.463	20.000	7.725	20.000	19.188	01.06.2017	100%		कार्य पूर्ण
5		मंडल कारा के अस्पताल का जीर्णोधार कार्य	14.7025		14.6792	28.06.2017	जय मां काली कन्स्ट्रू		0.000	14.703	14.703	14.703	14.703	27.12.2017	100%		कार्य पूर्ण
6		मंडल कारा कोडरमा में वार्ड संख्या 01 से 08 तक पीसीसी रोड का निर्माण कार्य	2.5785		2.57344	07.11.2017	ज्ञान प्रताप		0.000	2.579	2.579	2.579	2.579	06.11.2017	100%		कार्य पूर्ण
7		मंडल कारा कोडरमा के फ्लेटफार्म के मजदीक पीसीसी का कार्य तथा मैगजीन हाउस का निर्माण कार्य	3.5955		3.5945	07.11.2017	जय माता दी कन्स्ट्रूकसन		0.000	3.596	3.596	3.596	3.596	06.11.2017	100%		कार्य पूर्ण
dy ; lx %			147.9305		171.1389				37.829	176.511	120.478	176.511	158.308				

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, कोडरमा।

rgl hy dpgjh fuelk dk; Zl sl af/kr i xfr ifronu
Hkou i eMydkMjek

10 tuojh 2018

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि	एकरारनामा की राशि (लाख में)	एकरारनामा की तिथि	संवेदक का नाम एवं मोबाईल सं०	वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त आवंटन (लाख में)	वित्तीय वर्ष 2016-17 तक व्यय (लाख में)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त आवंटन (लाख में)	वित्तीय वर्ष 2017-18 तक व्यय (लाख में)	कुल प्राप्त राशि (9+11) लाख में	कुल अद्यतन व्यय (10+12) लाख में	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	योजना की भौतिक स्थिति	राशि की आवश्यकता (6-13)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	भवन निर्माण विभाग	ej dPpks i fL M ds ublM+e argl hy dpgjh & l g& gYck depljh vtol dL fuelk dk; l	36.2205		35.83074	31.08.2017	ठाकुर यशवंत सिंह	36.221	0.000	0.000	4.665	36.221	4.665	28.02.2018	40%	36.2205	क्रय प्रगति में
2		dMjek i fL M ds ytpui j e argl hy dpgjh & l g& gYck depljh vtol dL fuelk dk; l	36.2205		31.96504	31.08.2017	राज कुमार पाण्डेय	36.221	0.000	0.000	16.969	36.221	16.969	28.02.2018	80%	36.2205	क्रय प्रगति में
3		Mlepip i fL M ds -kskdyk+e argl hy dpgjh & l g& gYck depljh vtol dL fuelk dk; l	36.2205		35.97386	31.08.2017	रतन लाल चौधरी	36.221	0.000	0.000	8.580	36.221	8.580	28.02.2018	55%	36.2205	क्रय प्रगति में
4		l rxtok i fL M ds elM+j+e argl hy dpgjh & l g& gYck depljh vtol dL fuelk dk; l	36.2205		36.09913	30.08.2017	राजेश प्रसाद यादव	36.221	0.000	0.000	14.593	36.221	14.593	29.02.2018	80%	36.2205	क्रय प्रगति में
clj : ks %			144.882		0			144.882	0.000	0.000	44.808	144.882	44.808			144.882	

कार्यपालक अभियंता

भवन प्रमंडल, कोडरमा।

LoLF: foHkx l s l xfr ifronu
Hkou i xMy/dkMjek

10 tuoqh 2018

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि	एकरारनामा की राशि (लाख में)	एकरारनामा की तिथि	संवेदक का नाम एवं मोबाईल सं०	वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त आवंटन (लाख में)	वित्तीय वर्ष 2016-17 तक व्यय (लाख में)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त आवंटन (लाख में)	वित्तीय वर्ष 2017-18 तक व्यय (लाख में)	कुल प्राप्त राशि (9+11) लाख में	कुल अद्यतन व्यय (10+12) लाख में	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	योजना की भौतिक स्थिति	राशि की आवश्यकता (6-13)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	भवन निर्माण विभाग	स्वास्थ्य उप केन्द्र काटी	42.073	56 * 27.05.2015	38.59565	20.04.2016	राजेश राज	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.10.2016	45%		कार्य प्रगति में
2		स्वास्थ्य उप केन्द्र पुरानानगर	42.073	56 * 27.05.2015	36.95328	26.12.2015	राजेश राज	12.990	25.862	0.000	25.862	12.990	12.990	25.06.2016	90%		कार्य प्रगति में
3		स्वास्थ्य उप केन्द्र चतरबर	42.073	56 * 23.02.2017	42.66276	08.09.2017	उमेश सिंह	0.000	25.674	7.388	25.674	7.388	7.388	07.03.2018	30%		कार्य प्रगति में
4		स्वास्थ्य उप केन्द्र अलकडीहा	42.073	56 * 23.02.2017	42.56276	31.08.2017	केशव कन्वर	0.000	25.674	6.483	25.674	6.483	6.483	28.02.2018	30%		कार्य प्रगति में
5		स्वास्थ्य उप केन्द्र मरचोई	42.073	56 * 23.02.2017	42.56276	31.08.2017	सकलदेव प्रसाद यादव	0.000	25.674	12.888	25.674	12.888	12.888	28.02.2018	75%		कार्य प्रगति में
6		होनोपैथिक औसधालय मसानोडीहा	26.348	129 * 27.08.2014	27.39823	06.06.2015	सचिन कुमार	15.000	11.348	9.671	26.348	24.671	24.671	05.12.2015	80%		कार्य प्रगति में
7		होनोपैथिक औसधालय पथलडीहा	30.063	101 * 18.06.2015	26.319	29.01.2016	हसन मुसफ़ खान	15.000	15.063	6.200	30.063	21.200	21.200	28.07.2016	80%		कार्य प्रगति में
8		जिला खाद एवं औसधि कार्यालय कोडरमा का निर्माण कार्य	46.103	85 * 21.08.2014	40.59766	27.02.2015	साई आस्था कन्स्ट्रक्शन	35.286	35.286	0.000	35.286	35.286	35.286	35.286	26.11.2015	100%	
कुल : लाख में			312.879	-	297.6521	-	-	-	78.276	164.581	42.629	194.581	120.905	-	-	-	-

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, कोडरमा।