

**Drinking Water And  
Sanitation Division  
Jhumri Telaiya  
Progress Report**

# Progress Report

क्रमांक	योजना का नाम	प्राप्त लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		वर्ष 2017-18 में वित्तीय उपलब्धि	अभ्युक्ति
			पूर्ण	Ongoing		
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. STATE PLAN ( Water Supply Scheme)</b>						
1	झुमरीतिलैया शहरी जलापूर्ति योजना (Old)	-	1	-	-	योजना चालू
2	कोडरमा शहरी जलापूर्ति योजना	-	1	-	-	योजना चालू
3	बेकोबार ग्रामीण जलापूर्ति योजना	-	1	-	-	योजना चालू
4	परसाबाद ग्रामीण जलापूर्ति योजना	-	1	-	-	योजना चालू (मरम्मत एवं सम्पोषण का कार्य संवेदक द्वारा किया जा रहा है।

5	जयनगर ग्रामीण जलापूर्ति योजना	-	1	-	-	योजना चालू (VWSC द्वारा संचालित )
6	मरकच्चो ग्रामीण जलापूर्ति योजना	-	1	-	-	योजना चालू (VWSC द्वारा संचालित )
7	चंदवारा ग्रामीण जलापूर्ति योजना	-	1	-	-	योजना चालू (VWSC द्वारा संचालित )
8	चाराडीह ग्रामीण जलापूर्ति योजना	-	1	-	-	योजना चालू (VWSC द्वारा संचालित )
9	सतगावाँ ग्रामीण जलापूर्ति योजना	1	-	1	82.39507	Intake Well – 100% WTP – 100 % Distribution – 99 % चालू है। Rising – 100% ESR – 100%
10	डोमचाँच ग्रामीण जलापूर्ति योजना	1	-	1	375.32585	ESR (at WTP) – 90% ESR Behradih – 80% ESR Maheshpur – 75% Intake Well cum gangway – 70% Raw Water rising – 95% Clear water rising – 92% Distribution – 45% Pipe laid
11	उरवाँ ग्रामीण जलापूर्ति योजना	1	-	1	26.40952	ESR - 100 % Pipe line laying-100% Pump House – 100% Twin type staff quarter – 100%

<b>B. Coverage</b>						
1	सड़े राईजर पाईप बदलकर नलकूप चालू करने का कार्य वर्ष 2016-17	250	250	-	22.0060	Complete
2	नये नलकूप (DT) का निर्माण कार्य वर्ष 2016-17	100	100	-	-	Complete
3	उच्च प्रवाही नलकूप (HYDT) का निर्माण कार्य वर्ष 2016-17	20	20	-	-	Complete
<b>C. Deposit Work</b>						
1	झुमरीतिलैया भाहरी जलापूर्ति योजना (पुनर्गठन)	-	1	-	-	योजना चालू

2	बड़की धमराय ग्रामीण जलापूर्ति योजना		1			योजना चालू
3	आपदा वर्ष 2015-16 अंतर्गत उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण कार्य	26	25	-	0.00000	कार्य पूर्ण
4	जिला योजना अंतर्गत चार अदद HYDT निर्माण का कार्य	4	4		0.0000	कार्य पूर्ण
5	आपदा (Untied Fund)	(38+7)	45	-	-	कार्य पूर्ण
<b>D – NRDWP ; kst uk</b>						
1	सोलर आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना (2016-17) Under MNRE 2000	50	19	18	27.6000	Construction work under Progress.
	सोलर आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना (2016-17) Under NCEF	9	4	3	9.95871	
2	सोलर आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना (2015-16)	49	.	11	3.21083	Work in Progress