

प्रपत्र-2

उपायुक्त का कार्यालय, कोडरमा

(जिला योजना शाखा)

राज्य/जिला योजना अनाबद्ध निधि अन्तर्गत चालू/अपूर्ण योजनाओं से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन

जिला का नाम-कोडरमा

(राशि-लाख रू० में)

क्र०	प्रखण्ड	चालू/आपूर्ण योजनाओं का नाम	वित्तीय वर्ष	कार्यकारी एजेन्सी	प्राक्कलित राशि	एकरारित राशि (लाख में)	आवंटित राशि	गत माह तक व्यय	चालू माह में व्यय	कुल व्यय	भौतिक स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9+10)	12	13
1	डोमचौच	रेफरल अस्पताल डोमचौच में (20'x30') के दो हॉल का निर्माण	2017-18	कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, कोडरमा	1578800.00	0.00	0.00	250000.00	0.00	250000.00	कार्य प्रगति पर	
2	कोडरमा	झुमरीतिलैया में शंकरलाल अग्रवाल के घर के पास स्थित नाला से श्रीराम अपार्टमेंट तक पेबर्स ब्लॉक एवं नाली निर्माण	2017-18	कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, कोडरमा	2489400.00	0.00	0.00	550000.00	0.00	550000.00	कार्य प्रगति पर	
3	कोडरमा	चुटियारो में सुरेन्द्र राम के घर से तुरिया टोला तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण	2017-18	कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, कोडरमा	514300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3rd Call निविदा की प्रक्रिया में	
4	कोडरमा	ककुरियाथमाय में प्रकाश यादव के घर से मेन रोड तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण	2017-18	कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, कोडरमा	2498200.00	0.00	0.00	0.00	250000.00	250000.00	कार्य प्रगति पर	
5	मरकच्यो	बंधन चौक से हॉस्पिटल रोड तक आर०सी०सी० पुलिया एवं नाली निर्माण	2017-18	कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, कोडरमा	2364600.00	0.00	0.00	0.00	450000.00	450000.00	कार्य प्रगति पर	
6	कोडरमा	कोडरमा गिरिडीह मेन रोड से बलरोटांड में रेलवे ब्रिज तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण	2017-18	कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, कोडरमा	2488900.00	0.00	0.00	0.00	450000.00	450000.00	कार्य प्रगति पर	

7	डोमचौच	डोमचौच कटाही से बहादुर यादव के घर से लछु महतो के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	2017-18	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	1279000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रारम्भ
8	सतगावाँ	मीरगंज पंचायत के ग्राम डाटी में पिन्दु सिंह के घर से सकरी नदी तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण	2017-18	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	2424000.00	0.00	0.00	0.00	550000.00	550000.00	कार्य प्रगति पर
9	जयनगर	सतडीहा पंचायत अन्तर्गत नौकाडीह आर0ई0ओ0 पथ से नीचे टोला तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण	2017-18	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	2200000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	कार्य प्रगति पर
10	मरकच्चो	बंधन चौक से हॉस्पिटल रोड तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण	2017-18	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	2490700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
11	जयनगर	पंचायत खरियोडीह ग्राम पिसपिरों गाँव में 700 फीट पी0सी0सी0 पथ निर्माण	2017-18	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	1069500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
12	डोमचौच	पारहो में सामुदायिक भवन निर्माण	2017-18	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	1517800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
13	डोमचौच	मसनोडीह पंचायत के ग्राम जियोरायडीह (बिरहोर बस्ती) में पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	2017-18	कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, कोडरमा	2498900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदा की प्रक्रिया में
कुल:-					25414100.00	0.00	0.00	800000.00	1900000.00	2700000.00	