

क्रम	विधान सभा का नाम	कार्यकारी एजेंसी	वित्तीय वर्ष	कुल योजना	पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना	प्राक्कलित राशि (लाख में)	उपावटित राशि(लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	पूर्व में समर्पित डी0सी0 बिल (लाख में)	इस माह में समर्पित डी0सी0 बिल (लाख में)	कुल डी0सी0 बिल की राशि (लाख में)	Mh0I h0 fcy dh vo'kSk jkf'k %yk[k e½
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	कोडरमा विधान सभा	कार्यपालक अभि0 ग्रा0वि0वि0 प्रमण्डल	15-16	74	61 (10)	3	255.68	186.69	186.69	186.69	0.00	186.69	0.00
			Total -	74	61	3	255.68	186.69	186.69	186.69	0.00	186.69	0.00
2		कार्यपालक अभि0 एन0आर0ई0पी0	10-11	9	9	0	18.34	16.42	16.22	13.06	0.00	13.06	3.36 Cer.
			11-12	16	12	4	51.36	44.65	43.29	40.47	0.00	40.47	4.18 Cer.
			12-13	19	0	19	59.33	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	42.94 FIR
			15-16	0	0	0	0.00	55.72	54.97	54.97	0.00	54.97	0.75
			16-17	90	26	64	292.06	209.66	146.31	46.41	21.41	67.82	141.84
			17-18	29	0	29	107.00	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	65.35
			Total -	163	47	116	528.08	434.75	303.73	154.91	21.41	176.32	207.95
3		जिला अभियंता, जिला परिषद	10-11	2	2	0	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10
G. Total -				239	110	119	789.859	627.537	496.520	341.601	21.410	363.011	256.986

fo/kk; d en ds rgr yfcr Mh0I h0 fcy l s l af/kr ixfr ifronu

tuojh 18

राशि- लाख में

क्रम	विधान सभा का नाम	कार्यकारी एजेंसी	वित्तीय वर्ष	कुल योजना	पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना	प्राक्कलित राशि(लाख में)	उपावटित राशि(लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	पूर्व में समर्पित डी0सी0 बिल (लाख में)	इस माह में समर्पित डी0सी0 बिल (लाख में)	कुल डी0सी0 बिल की राशि (लाख में)	Mh0I h0 fcy dh vo'kSk jkf'k %yk[k e½
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	cjdVBk fo/kku I HkK	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जयनगर	15-16	42	33 (7)	2	96.87	94.33	91.04	88.32	0.00	88.32	6.01
			17-18	1	0	1	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
2	cjdVBk fo/kku I HkK	कार्यपालक अभि0 एन0आर0ई0पी0	10-11	4	4	0	42.50	42.50	41.15	33.88	0.00	33.88	8.62 Cer.
			12-13	7	2	5	14.00	9.76	9.76	9.76	0.00	9.76	0.00
			13-14	5	2	3	14.50	11.61	11.61	11.61	0.00	11.61	0.00
			कुल -	16	8	8	71.00	63.87	62.52	55.26	0.00	55.26	0.00
3		जिला अभियंता	16-17	68	44	24	217.12	179.42	133.65	91.37	30.43	121.80	57.62
कुल योग -				126	85	34	384.989	337.613	287.214	234.946	30.428	265.373	63.629

fo/kk; d en ds rgr yfcr Mh0I h0 fcy l s l af/kr ixfr ifronu

tuojh 18

राशि- लाख में

क्रम	विधान सभा का नाम	कार्यकारी एजेंसी	वित्तीय वर्ष	कुल योजना	पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना	प्राक्कलित राशि (लाख में)	उपावटित राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	पूर्व में समर्पित डी0सी0 बिल (लाख में)	इस माह में समर्पित डी0सी0 बिल (लाख में)	कुल डी0सी0 बिल की राशि (लाख में)	Mh0I h0 fcy dh vo'kSk jkf'k %yk[k e½
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	cjhgh fo/kku I HkK	कार्यपालक अभि0 एन0आर0ई0पी0	12-13	3	3	0	6.090	5.889	5.889	5.889	0.000	5.889	0.000
			13-14	6	5	1	10.530	6.437	8.317	6.437	0.000	6.437	0.000
			14-15	5	3	2	8.000	4.792	4.792	4.792	0.000	4.792	0.000
			कुल -	14	11	3	24.620	17.118	18.998	17.118	0.000	17.118	0.000
2	cjhgh fo/kku I HkK	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दवारा	11-12	7	7	0	13.090	12.920	12.920	12.920	0.000	12.920	0.000
			15-16	17	17	0	52.380	52.350	52.040	52.037	0.000	52.037	0.313
			16-17	15	6	9	38.313	26.604	16.910	11.603	4.181	15.784	10.820
			कुल -	39	30	9	103.783	91.874	81.870	76.560	4.181	80.741	11.133
कुल योग -				53	41	12	128.403	108.992	100.868	93.678	4.181	97.859	11.133